晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-01

本日天氣：上午：晴　　下午：晴　　填表日期：2026 年 10 月 17 日　週六

工程名稱	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程						
契約工期	150 天	開工日期	2026 年 10 月 17 日	累計工期	1 天	預定完工日期	2027 年 3 月 15 日
契約變更次數	-	工期展延天數	-			實際完工日期	
累計預定進度(%)		1.24%	累計實際進度(%)		3.16%	契約金額	8,638,000 元
						變更後金額	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(一)假設及整備工程					
1.施工測量及放樣	式	1.00	1.00	1.00	
2.施工臨時便道及介面破損復原	式	1.00	0.00	0.00	
3.工程告示牌，長 120x 寬 75cm	面	1.00	1.00	1.00	
4.臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)	式	1.00	1.00	1.00	
5.施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度	M	135.00	135.00	135.00	
6.既有告示牌拆除運棄	座	1.00	0.00	0.00	
7.既有鋪面拆除及運棄	M3	29.70	0.00	0.00	
(二)土建及景觀工程					
1.土方開挖及回填	M3	45.00	0.00	0.00	
2.底土夯壓及路基整理	M2	498.00	0.00	0.00	
3.新設廣場混凝土地坪(含表面粉光及鋸縫)	M2	300.00	0.00	0.00	
4.新設遊戲場混凝土地坪	M2	198.00	0.00	0.00	
5.紙模噴花地坪(止滑面處理)	M2	301.08	0.00	0.00	
6.新設碎石溝	M	59.00	0.00	0.00	
7.新設 RC 陰井及接管	式	1.00	0.00	0.00	
8.混凝土座椅(面抿石子)+頂部仿木椅板	M	15.60	0.00	0.00	
9.原有草皮復舊(含細整地及撒草籽)	式	1.00	0.00	0.00	
10.銀紋沿階草，15≦寬度＜20cm	盆	350.00	0.00	0.00	
11.細葉雪茄花，20≦高度<30cm	株	350.00	0.00	0.00	
12.PVC 塗層聚酯纖維膜材(含損耗)	M2	254.00	0.00	0.00	
13.結構用鋼材(含主結構及接合材)	T	12.00	0.00	0.00	
14.鋼構基礎(含螺栓及結構體)	處	5.00	0.00	0.00	
15.既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位	式	1.00	0.50	0.50	
16.既有地墊拆除回收(含合法清運證明)	M2	198.00	0.00	0.00	
17.新設彈性地墊(50*50*7.5cm)，含收邊顆粒	M2	198.00	0.00	0.00	
18.既有告示牌牌面貼紙汰換更新(含圖樣美編)	面	2.00	0.00	0.00	
(三)機電工程					
1.既有景觀高燈遷移	座	1.00	0.00	0.00	
2.景觀矮燈	座	3.00	0.00	0.00	
3.LED 天井燈(含現場安裝)	盞	7.00	0.00	0.00	
4.照明設備電源開關箱	座	1.00	0.00	0.00	
5.PVC 配管(AC 用管)	M	200.00	0.00	0.00	
6.照明配線(AC、接地及桿內線等)	M	200.00	0.00	0.00	
7.8 路數位錄影機(≧500 萬畫素)	台	1.00	0.00	0.00	
8.室外彩色紅外線攝影機(≧500 萬畫素)	台	6.00	0.00	0.00	
9.監控專用硬碟(≧6TB)	顆	1.00	0.00	0.00	
10.攝影主機及攝影機佈線安裝工料	式	1.00	0.00	0.00	
11.户外監視設備主機箱(含散熱設備)	式	1.00	0.00	0.00	

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。
2.本日施工項目：施工測量及放樣、工程告示牌，長 120x 寬 75cm、臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)、施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度、既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

本日無材料進場及取樣試驗。
四、督導工地職業安全衛生事項：
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項： 督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：
本日開工。
監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期爲九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-02

本日天氣：上午：陰雨　　下午：陰雨　　填表日期：2026 年 10 月 18 日　週日

工程名稱	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程						
契約工期	150 天	開工日期	2026 年 10 月 17 日	累計工期	2 天	預定完工日期	2027 年 3 月 15 日
契約變更次數	-	工期展延天數	-			實際完工日期	
累計預定進度(%)		1.38%	累計實際進度(%)		3.16%	契約金額	8,638,000 元
						變更後金額	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(一)假設及整備工程					
1.施工測量及放樣	式	1.00	0.00	1.00	
2.施工臨時便道及介面破損復原	式	1.00	0.00	0.00	
3.工程告示牌，長 120x 寬 75cm	面	1.00	0.00	1.00	
4.臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)	式	1.00	0.00	1.00	
5.施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度	M	135.00	0.00	135.00	
6.既有告示牌拆除運棄	座	1.00	0.00	0.00	
7.既有鋪面拆除及運棄	M3	29.70	0.00	0.00	
(二)土建及景觀工程					
1.土方開挖及回填	M3	45.00	0.00	0.00	
2.底土夯壓及路基整理	M2	498.00	0.00	0.00	
3.新設廣場混凝土地坪(含表面粉光及鋸縫)	M2	300.00	0.00	0.00	
4.新設遊戲場混凝土地坪	M2	198.00	0.00	0.00	
5.紙模噴花地坪(止滑面處理)	M2	301.08	0.00	0.00	
6.新設碎石溝	M	59.00	0.00	0.00	
7.新設 RC 陰井及接管	式	1.00	0.00	0.00	
8.混凝土座椅(面抿石子)+頂部仿木椅板	M	15.60	0.00	0.00	
9.原有草皮復舊(含細整地及撒草籽)	式	1.00	0.00	0.00	
10.銀紋沿階草，15≦寬度＜20cm	盆	350.00	0.00	0.00	
11.細葉雪茄花，20≦高度<30cm	株	350.00	0.00	0.00	
12.PVC 塗層聚酯纖維膜材(含損耗)	M2	254.00	0.00	0.00	
13.結構用鋼材(含主結構及接合材)	T	12.00	0.00	0.00	
14.鋼構基礎(含螺栓及結構體)	處	5.00	0.00	0.00	
15.既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位	式	1.00	0.00	0.50	
16.既有地墊拆除回收(含合法清運證明)	M2	198.00	0.00	0.00	
17.新設彈性地墊(50*50*7.5cm)，含收邊顆粒	M2	198.00	0.00	0.00	
18.既有告示牌牌面貼紙汰換更新(含圖樣美編)	面	2.00	0.00	0.00	
(三)機電工程					
1.既有景觀高燈遷移	座	1.00	0.00	0.00	
2.景觀矮燈	座	3.00	0.00	0.00	
3.LED 天井燈(含現場安裝)	盞	7.00	0.00	0.00	
4.照明設備電源開關箱	座	1.00	0.00	0.00	
5.PVC 配管(AC 用管)	M	200.00	0.00	0.00	
6.照明配線(AC、接地及桿內線等)	M	200.00	0.00	0.00	
7.8 路數位錄影機(≧500 萬畫素)	台	1.00	0.00	0.00	
8.室外彩色紅外線攝影機(≧500 萬畫素)	台	6.00	0.00	0.00	
9.監控專用硬碟(≧6TB)	顆	1.00	0.00	0.00	
10.攝影主機及攝影機佈線安裝工料	式	1.00	0.00	0.00	
11.户外監視設備主機箱(含散熱設備)	式	1.00	0.00	0.00	

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

本日無施工。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

本日無材料進場及取樣試驗。

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日無施工）

（二）其他工地安全衛生督導事項：
督導廠商維護施工圍籬及工區環境整潔。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

無。

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期爲九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-03

本日天氣：上午：晴　　下午：晴　　填表日期：2026 年 10 月 19 日　週一

工程名稱	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程						
契約工期	150 天	開工日期	2026 年 10 月 17 日	累計工期	3 天	預定完工日期	2027 年 3 月 15 日
契約變更次數	-	工期展延天數	-			實際完工日期	
累計預定進度(%)		1.52%	累計實際進度(%)		3.16%	契約金額	8,638,000 元
						變更後金額	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(一)假設及整備工程					
1.施工測量及放樣	式	1.00	0.00	1.00	
2.施工臨時便道及介面破損復原	式	1.00	0.00	0.00	
3.工程告示牌，長 120x 寬 75cm	面	1.00	0.00	1.00	
4.臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)	式	1.00	0.00	1.00	
5.施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度	M	135.00	0.00	135.00	
6.既有告示牌拆除運棄	座	1.00	0.00	0.00	
7.既有鋪面拆除及運棄	M3	29.70	0.00	0.00	
(二)土建及景觀工程					
1.土方開挖及回填	M3	45.00	0.00	0.00	
2.底土夯壓及路基整理	M2	498.00	0.00	0.00	
3.新設廣場混凝土地坪(含表面粉光及鋸縫)	M2	300.00	0.00	0.00	
4.新設遊戲場混凝土地坪	M2	198.00	0.00	0.00	
5.紙模噴花地坪(止滑面處理)	M2	301.08	0.00	0.00	
6.新設碎石溝	M	59.00	0.00	0.00	
7.新設 RC 陰井及接管	式	1.00	0.00	0.00	
8.混凝土座椅(面抿石子)+頂部仿木椅板	M	15.60	0.00	0.00	
9.原有草皮復舊(含細整地及撒草籽)	式	1.00	0.00	0.00	
10.銀紋沿階草，15≦寬度＜20cm	盆	350.00	0.00	0.00	
11.細葉雪茄花，20≦高度<30cm	株	350.00	0.00	0.00	
12.PVC 塗層聚酯纖維膜材(含損耗)	M2	254.00	0.00	0.00	
13.結構用鋼材(含主結構及接合材)	T	12.00	0.00	0.00	
14.鋼構基礎(含螺栓及結構體)	處	5.00	0.00	0.00	
15.既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位	式	1.00	0.00	0.50	
16.既有地墊拆除回收(含合法清運證明)	M2	198.00	0.00	0.00	
17.新設彈性地墊(50*50*7.5cm)，含收邊顆粒	M2	198.00	0.00	0.00	
18.既有告示牌牌面貼紙汰換更新(含圖樣美編)	面	2.00	0.00	0.00	
(三)機電工程					
1.既有景觀高燈遷移	座	1.00	0.00	0.00	
2.景觀矮燈	座	3.00	0.00	0.00	
3.LED 天井燈(含現場安裝)	盞	7.00	0.00	0.00	
4.照明設備電源開關箱	座	1.00	0.00	0.00	
5.PVC 配管(AC 用管)	M	200.00	0.00	0.00	
6.照明配線(AC、接地及桿內線等)	M	200.00	0.00	0.00	
7.8 路數位錄影機(≧500 萬畫素)	台	1.00	0.00	0.00	
8.室外彩色紅外線攝影機(≧500 萬畫素)	台	6.00	0.00	0.00	
9.監控專用硬碟(≧6TB)	顆	1.00	0.00	0.00	
10.攝影主機及攝影機佈線安裝工料	式	1.00	0.00	0.00	
11.戶外監視設備主機箱(含散熱設備)	式	1.00	0.00	0.00	

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

本日無施工。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

本日無材料進場及取樣試驗。

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日無施工）

（二）其他工地安全衛生督導事項：
督導廠商維護施工圍籬及工區環境整潔。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

無。

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期爲九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-04

本日天氣：上午：晴　　下午：晴　　填表日期：2026 年 10 月 20 日　週二

工程名稱	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程						
契約工期	150 天	開工日期	2026 年 10 月 17 日	累計工期	4 天	預定完工日期	2027 年 3 月 15 日
契約變更次數	-	工期展延天數	-			實際完工日期	
累計預定進度(%)		1.65%	累計實際進度(%)		3.16%	契約金額	8,638,000 元
						變更後金額	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(一)假設及整備工程					
1.施工測量及放樣	式	1.00	0.00	1.00	
2.施工臨時便道及介面破損復原	式	1.00	0.00	0.00	
3.工程告示牌，長 120x 寬 75cm	面	1.00	0.00	1.00	
4.臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)	式	1.00	0.00	1.00	
5.施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度	M	135.00	0.00	135.00	
6.既有告示牌拆除運棄	座	1.00	0.00	0.00	
7.既有鋪面拆除及運棄	M3	29.70	0.00	0.00	
(二)土建及景觀工程					
1.土方開挖及回填	M3	45.00	0.00	0.00	
2.底土夯壓及路基整理	M2	498.00	0.00	0.00	
3.新設廣場混凝土地坪(含表面粉光及鋸縫)	M2	300.00	0.00	0.00	
4.新設遊戲場混凝土地坪	M2	198.00	0.00	0.00	
5.紙模噴花地坪(止滑面處理)	M2	301.08	0.00	0.00	
6.新設碎石溝	M	59.00	0.00	0.00	
7.新設 RC 陰井及接管	式	1.00	0.00	0.00	
8.混凝土座椅(面抿石子)+頂部仿木椅板	M	15.60	0.00	0.00	
9.原有草皮復舊(含細整地及撒草籽)	式	1.00	0.00	0.00	
10.銀紋沿階草，15≦寬度＜20cm	盆	350.00	0.00	0.00	
11.細葉雪茄花，20≦高度<30cm	株	350.00	0.00	0.00	
12.PVC 塗層聚酯纖維膜材(含損耗)	M2	254.00	0.00	0.00	
13.結構用鋼材(含主結構及接合材)	T	12.00	0.00	0.00	
14.鋼構基礎(含螺栓及結構體)	處	5.00	0.00	0.00	
15.既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位	式	1.00	0.00	0.50	
16.既有地墊拆除回收(含合法清運證明)	M2	198.00	0.00	0.00	
17.新設彈性地墊(50*50*7.5cm)，含收邊顆粒	M2	198.00	0.00	0.00	
18.既有告示牌牌面貼紙汰換更新(含圖樣美編)	面	2.00	0.00	0.00	
(三)機電工程					
1.既有景觀高燈遷移	座	1.00	0.00	0.00	
2.景觀矮燈	座	3.00	0.00	0.00	
3.LED 天井燈(含現場安裝)	盞	7.00	0.00	0.00	
4.照明設備電源開關箱	座	1.00	0.00	0.00	
5.PVC 配管(AC 用管)	M	200.00	0.00	0.00	
6.照明配線(AC、接地及桿內線等)	M	200.00	0.00	0.00	
7.8 路數位錄影機(≧500 萬畫素)	台	1.00	0.00	0.00	
8.室外彩色紅外線攝影機(≧500 萬畫素)	台	6.00	0.00	0.00	
9.監控專用硬碟(≧6TB)	顆	1.00	0.00	0.00	
10.攝影主機及攝影機佈線安裝工料	式	1.00	0.00	0.00	
11.户外監視設備主機箱(含散熱設備)	式	1.00	0.00	0.00	

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

本日無施工。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

本日無材料進場及取樣試驗。

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日無施工）

（二）其他工地安全衛生督導事項：
督導廠商維護施工圍籬及工區環境整潔。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

無。

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期爲九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-05

本日天氣：上午：雨　　下午：雨　　填表日期：2026 年 10 月 21 日　週三

工程名稱	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程						
契約工期	150 天	開工日期	2026 年 10 月 17 日	累計工期	5 天	預定完工日期	2027 年 3 月 15 日
契約變更次數	-	工期展延天數	-			實際完工日期	
累計預定進度(%)		1.79%	累計實際進度(%)		3.16%	契約金額	8,638,000 元
						變更後金額	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(一)假設及整備工程					
1.施工測量及放樣	式	1.00	0.00	1.00	
2.施工臨時便道及介面破損復原	式	1.00	0.00	0.00	
3.工程告示牌，長 120x 寬 75cm	面	1.00	0.00	1.00	
4.臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)	式	1.00	0.00	1.00	
5.施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度	M	135.00	0.00	135.00	
6.既有告示牌拆除運棄	座	1.00	0.00	0.00	
7.既有鋪面拆除及運棄	M3	29.70	0.00	0.00	
(二)土建及景觀工程					
1.土方開挖及回填	M3	45.00	0.00	0.00	
2.底土夯壓及路基整理	M2	498.00	0.00	0.00	
3.新設廣場混凝土地坪(含表面粉光及鋸縫)	M2	300.00	0.00	0.00	
4.新設遊戲場混凝土地坪	M2	198.00	0.00	0.00	
5.紙模噴花地坪(止滑面處理)	M2	301.08	0.00	0.00	
6.新設碎石溝	M	59.00	0.00	0.00	
7.新設 RC 陰井及接管	式	1.00	0.00	0.00	
8.混凝土座椅(面抿石子)+頂部仿木椅板	M	15.60	0.00	0.00	
9.原有草皮復舊(含細整地及撒草籽)	式	1.00	0.00	0.00	
10.銀紋沿階草，15≦寬度＜20cm	盆	350.00	0.00	0.00	
11.細葉雪茄花，20≦高度<30cm	株	350.00	0.00	0.00	
12.PVC 塗層聚酯纖維膜材(含損耗)	M2	254.00	0.00	0.00	
13.結構用鋼材(含主結構及接合材)	T	12.00	0.00	0.00	
14.鋼構基礎(含螺栓及結構體)	處	5.00	0.00	0.00	
15.既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位	式	1.00	0.00	0.50	
16.既有地墊拆除回收(含合法清運證明)	M2	198.00	0.00	0.00	
17.新設彈性地墊(50*50*7.5cm)，含收邊顆粒	M2	198.00	0.00	0.00	
18.既有告示牌牌面貼紙汰換更新(含圖樣美編)	面	2.00	0.00	0.00	
(三)機電工程					
1.既有景觀高燈遷移	座	1.00	0.00	0.00	
2.景觀矮燈	座	3.00	0.00	0.00	
3.LED 天井燈(含現場安裝)	盞	7.00	0.00	0.00	
4.照明設備電源開關箱	座	1.00	0.00	0.00	
5.PVC 配管(AC 用管)	M	200.00	0.00	0.00	
6.照明配線(AC、接地及桿內線等)	M	200.00	0.00	0.00	
7.8 路數位錄影機(≧500 萬畫素)	台	1.00	0.00	0.00	
8.室外彩色紅外線攝影機(≧500 萬畫素)	台	6.00	0.00	0.00	
9.監控專用硬碟(≧6TB)	顆	1.00	0.00	0.00	
10.攝影主機及攝影機佈線安裝工料	式	1.00	0.00	0.00	
11.户外監視設備主機箱(含散熱設備)	式	1.00	0.00	0.00	

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

本日無施工。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

本日無材料進場及取樣試驗。

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日無施工）

（二）其他工地安全衛生督導事項：
督導廠商維護施工圍籬及工區環境整潔。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1.主辦機關至現場督導。
2.召開工程協調會議。

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期爲九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-06

本日天氣：上午：雨　　下午：雨　　填表日期：2026 年 10 月 22 日　週四

工程名稱	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程						
契約工期	150 天	開工日期	2026 年 10 月 17 日	累計工期	6 天	預定完工日期	2027 年 3 月 15 日
契約變更次數	-	工期展延天數	-			實際完工日期	
累計預定進度(%)		1.93%	累計實際進度(%)		3.16%	契約金額	8,638,000 元
						變更後金額	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(一)假設及整備工程					
1.施工測量及放樣	式	1.00	0.00	1.00	
2.施工臨時便道及介面破損復原	式	1.00	0.00	0.00	
3.工程告示牌，長 120x 寬 75cm	面	1.00	0.00	1.00	
4.臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)	式	1.00	0.00	1.00	
5.施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度	M	135.00	0.00	135.00	
6.既有告示牌拆除運棄	座	1.00	0.00	0.00	
7.既有鋪面拆除及運棄	M3	29.70	0.00	0.00	
(二)土建及景觀工程					
1.土方開挖及回填	M3	45.00	0.00	0.00	
2.底土夯壓及路基整理	M2	498.00	0.00	0.00	
3.新設廣場混凝土地坪(含表面粉光及鋸縫)	M2	300.00	0.00	0.00	
4.新設遊戲場混凝土地坪	M2	198.00	0.00	0.00	
5.紙模噴花地坪(止滑面處理)	M2	301.08	0.00	0.00	
6.新設碎石溝	M	59.00	0.00	0.00	
7.新設 RC 陰井及接管	式	1.00	0.00	0.00	
8.混凝土座椅(面抿石子)+頂部仿木椅板	M	15.60	0.00	0.00	
9.原有草皮復舊(含細整地及撒草籽)	式	1.00	0.00	0.00	
10.銀紋沿階草，15≦寬度＜20cm	盆	350.00	0.00	0.00	
11.細葉雪茄花，20≦高度<30cm	株	350.00	0.00	0.00	
12.PVC 塗層聚酯纖維膜材(含損耗)	M2	254.00	0.00	0.00	
13.結構用鋼材(含主結構及接合材)	T	12.00	0.00	0.00	
14.鋼構基礎(含螺栓及結構體)	處	5.00	0.00	0.00	
15.既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位	式	1.00	0.00	0.50	
16.既有地墊拆除回收(含合法清運證明)	M2	198.00	0.00	0.00	
17.新設彈性地墊(50*50*7.5cm)，含收邊顆粒	M2	198.00	0.00	0.00	
18.既有告示牌牌面貼紙汰換更新(含圖樣美編)	面	2.00	0.00	0.00	
(三)機電工程					
1.既有景觀高燈遷移	座	1.00	0.00	0.00	
2.景觀矮燈	座	3.00	0.00	0.00	
3.LED 天井燈(含現場安裝)	盞	7.00	0.00	0.00	
4.照明設備電源開關箱	座	1.00	0.00	0.00	
5.PVC 配管(AC 用管)	M	200.00	0.00	0.00	
6.照明配線(AC、接地及桿內線等)	M	200.00	0.00	0.00	
7.8 路數位錄影機(≧500 萬畫素)	台	1.00	0.00	0.00	
8.室外彩色紅外線攝影機(≧500 萬畫素)	台	6.00	0.00	0.00	
9.監控專用硬碟(≧6TB)	顆	1.00	0.00	0.00	
10.攝影主機及攝影機佈線安裝工料	式	1.00	0.00	0.00	
11.户外監視設備主機箱(含散熱設備)	式	1.00	0.00	0.00	

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

本日無施工。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

本日無材料進場及取樣試驗。

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日無施工）

（二）其他工地安全衛生督導事項：
督導廠商維護施工圍籬及工區環境整潔。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

無。

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期爲九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-07

本日天氣：上午：雨　　下午：雨　　填表日期：2026 年 10 月 23 日　週五

工程名稱	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程						
契約工期	150 天	開工日期	2026 年 10 月 17 日	累計工期	7 天	預定完工日期	2027 年 3 月 15 日
契約變更次數	-	工期展延天數	-			實際完工日期	
累計預定進度(%)		2.07%	累計實際進度(%)		3.16%	契約金額	8,638,000 元
						變更後金額	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(一)假設及整備工程					
1.施工測量及放樣	式	1.00	0.00	1.00	
2.施工臨時便道及介面破損復原	式	1.00	0.00	0.00	
3.工程告示牌，長 120x 寬 75cm	面	1.00	0.00	1.00	
4.臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)	式	1.00	0.00	1.00	
5.施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度	M	135.00	0.00	135.00	
6.既有告示牌拆除運棄	座	1.00	0.00	0.00	
7.既有鋪面拆除及運棄	M3	29.70	0.00	0.00	
(二)土建及景觀工程					
1.土方開挖及回填	M3	45.00	0.00	0.00	
2.底土夯壓及路基整理	M2	498.00	0.00	0.00	
3.新設廣場混凝土地坪(含表面粉光及鋸縫)	M2	300.00	0.00	0.00	
4.新設遊戲場混凝土地坪	M2	198.00	0.00	0.00	
5.紙模噴花地坪(止滑面處理)	M2	301.08	0.00	0.00	
6.新設碎石溝	M	59.00	0.00	0.00	
7.新設 RC 陰井及接管	式	1.00	0.00	0.00	
8.混凝土座椅(面抿石子)+頂部仿木椅板	M	15.60	0.00	0.00	
9.原有草皮復舊(含細整地及撒草籽)	式	1.00	0.00	0.00	
10.銀紋沿階草，15≦寬度＜20cm	盆	350.00	0.00	0.00	
11.細葉雪茄花，20≦高度<30cm	株	350.00	0.00	0.00	
12.PVC 塗層聚酯纖維膜材(含損耗)	M2	254.00	0.00	0.00	
13.結構用鋼材(含主結構及接合材)	T	12.00	0.00	0.00	
14.鋼構基礎(含螺栓及結構體)	處	5.00	0.00	0.00	
15.既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位	式	1.00	0.00	0.50	
16.既有地墊拆除回收(含合法清運證明)	M2	198.00	0.00	0.00	
17.新設彈性地墊(50*50*7.5cm)，含收邊顆粒	M2	198.00	0.00	0.00	
18.既有告示牌牌面貼紙汰換更新(含圖樣美編)	面	2.00	0.00	0.00	
(三)機電工程					
1.既有景觀高燈遷移	座	1.00	0.00	0.00	
2.景觀矮燈	座	3.00	0.00	0.00	
3.LED 天井燈(含現場安裝)	盞	7.00	0.00	0.00	
4.照明設備電源開關箱	座	1.00	0.00	0.00	
5.PVC 配管(AC 用管)	M	200.00	0.00	0.00	
6.照明配線(AC、接地及桿內線等)	M	200.00	0.00	0.00	
7.8 路數位錄影機(≧500 萬畫素)	台	1.00	0.00	0.00	
8.室外彩色紅外線攝影機(≧500 萬畫素)	台	6.00	0.00	0.00	
9.監控專用硬碟(≧6TB)	顆	1.00	0.00	0.00	
10.攝影主機及攝影機佈線安裝工料	式	1.00	0.00	0.00	
11.户外監視設備主機箱(含散熱設備)	式	1.00	0.00	0.00	

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

本日無施工。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

本日無材料進場及取樣試驗。

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日無施工）

（二）其他工地安全衛生督導事項：
督導廠商維護施工圍籬及工區環境整潔。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

「蔷琵」颱風來襲，民國 115 年 10 月 23 日及 24 日公告停止上班及上課。

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期爲九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-08

本日天氣：上午：雨　　下午：雨　　填表日期：2026 年 10 月 24 日　週六

工程名稱	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程						
契約工期	150 天	開工日期	2026 年 10 月 17 日	累計工期	8 天	預定完工日期	2027 年 3 月 15 日
契約變更次數	-	工期展延天數	-			實際完工日期	
累計預定進度(%)		2.20%	累計實際進度(%)		3.16%	契約金額	8,638,000 元
						變更後金額	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(一)假設及整備工程					
1.施工測量及放樣	式	1.00	0.00	1.00	
2.施工臨時便道及介面破損復原	式	1.00	0.00	0.00	
3.工程告示牌，長 120x 寬 75cm	面	1.00	0.00	1.00	
4.臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)	式	1.00	0.00	1.00	
5.施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度	M	135.00	0.00	135.00	
6.既有告示牌拆除運棄	座	1.00	0.00	0.00	
7.既有鋪面拆除及運棄	M3	29.70	0.00	0.00	
(二)土建及景觀工程					
1.土方開挖及回填	M3	45.00	0.00	0.00	
2.底土夯壓及路基整理	M2	498.00	0.00	0.00	
3.新設廣場混凝土地坪(含表面粉光及鋸縫)	M2	300.00	0.00	0.00	
4.新設遊戲場混凝土地坪	M2	198.00	0.00	0.00	
5.紙模噴花地坪(止滑面處理)	M2	301.08	0.00	0.00	
6.新設碎石溝	M	59.00	0.00	0.00	
7.新設 RC 陰井及接管	式	1.00	0.00	0.00	
8.混凝土座椅(面抿石子)+頂部仿木椅板	M	15.60	0.00	0.00	
9.原有草皮復舊(含細整地及撒草籽)	式	1.00	0.00	0.00	
10.銀紋沿階草，15≦寬度＜20cm	盆	350.00	0.00	0.00	
11.細葉雪茄花，20≦高度<30cm	株	350.00	0.00	0.00	
12.PVC 塗層聚酯纖維膜材(含損耗)	M2	254.00	0.00	0.00	
13.結構用鋼材(含主結構及接合材)	T	12.00	0.00	0.00	
14.鋼構基礎(含螺栓及結構體)	處	5.00	0.00	0.00	
15.既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位	式	1.00	0.00	0.50	
16.既有地墊拆除回收(含合法清運證明)	M2	198.00	0.00	0.00	
17.新設彈性地墊(50*50*7.5cm)，含收邊顆粒	M2	198.00	0.00	0.00	
18.既有告示牌牌面貼紙汰換更新(含圖樣美編)	面	2.00	0.00	0.00	
(三)機電工程					
1.既有景觀高燈遷移	座	1.00	0.00	0.00	
2.景觀矮燈	座	3.00	0.00	0.00	
3.LED 天井燈(含現場安裝)	盞	7.00	0.00	0.00	
4.照明設備電源開關箱	座	1.00	0.00	0.00	
5.PVC 配管(AC 用管)	M	200.00	0.00	0.00	
6.照明配線(AC、接地及桿內線等)	M	200.00	0.00	0.00	
7.8 路數位錄影機(≧500 萬畫素)	台	1.00	0.00	0.00	
8.室外彩色紅外線攝影機(≧500 萬畫素)	台	6.00	0.00	0.00	
9.監控專用硬碟(≧6TB)	顆	1.00	0.00	0.00	
10.攝影主機及攝影機佈線安裝工料	式	1.00	0.00	0.00	
11.戶外監視設備主機箱(含散熱設備)	式	1.00	0.00	0.00	

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

本日無施工。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

本日無材料進場及取樣試驗。

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日無施工）

（二）其他工地安全衛生督導事項：
督導廠商維護施工圍籬及工區環境整潔。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

「蔷琵」颱風來襲，民國 115 年 10 月 23 日及 24 日公告停止上班及上課。

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期爲九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-09

本日天氣：上午：晴　　下午：晴　　填表日期：2026 年 10 月 25 日　週日

工程名稱	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程						
契約工期	150 天	開工日期	2026 年 10 月 17 日	累計工期	9 天	預定完工日期	2027 年 3 月 15 日
契約變更次數	-	工期展延天數	-			實際完工日期	
累計預定進度(%)		2.34%	累計實際進度(%)		3.16%	契約金額	8,638,000 元
						變更後金額	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(一)假設及整備工程					
1.施工測量及放樣	式	1.00	0.00	1.00	
2.施工臨時便道及介面破損復原	式	1.00	0.00	0.00	
3.工程告示牌，長 120x 寬 75cm	面	1.00	0.00	1.00	
4.臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)	式	1.00	0.00	1.00	
5.施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度	M	135.00	0.00	135.00	
6.既有告示牌拆除運棄	座	1.00	0.00	0.00	
7.既有鋪面拆除及運棄	M3	29.70	0.00	0.00	
(二)土建及景觀工程					
1.土方開挖及回填	M3	45.00	0.00	0.00	
2.底土夯壓及路基整理	M2	498.00	0.00	0.00	
3.新設廣場混凝土地坪(含表面粉光及鋸縫)	M2	300.00	0.00	0.00	
4.新設遊戲場混凝土地坪	M2	198.00	0.00	0.00	
5.紙模噴花地坪(止滑面處理)	M2	301.08	0.00	0.00	
6.新設碎石溝	M	59.00	0.00	0.00	
7.新設 RC 陰井及接管	式	1.00	0.00	0.00	
8.混凝土座椅(面抿石子)+頂部仿木椅板	M	15.60	0.00	0.00	
9.原有草皮復舊(含細整地及撒草籽)	式	1.00	0.00	0.00	
10.銀紋沿階草，15≦寬度＜20cm	盆	350.00	0.00	0.00	
11.細葉雪茄花，20≦高度<30cm	株	350.00	0.00	0.00	
12.PVC 塗層聚酯纖維膜材(含損耗)	M2	254.00	0.00	0.00	
13.結構用鋼材(含主結構及接合材)	T	12.00	0.00	0.00	
14.鋼構基礎(含螺栓及結構體)	處	5.00	0.00	0.00	
15.既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位	式	1.00	0.00	0.50	
16.既有地墊拆除回收(含合法清運證明)	M2	198.00	0.00	0.00	
17.新設彈性地墊(50*50*7.5cm)，含收邊顆粒	M2	198.00	0.00	0.00	
18.既有告示牌牌面貼紙汰換更新(含圖樣美編)	面	2.00	0.00	0.00	
(三)機電工程					
1.既有景觀高燈遷移	座	1.00	0.00	0.00	
2.景觀矮燈	座	3.00	0.00	0.00	
3.LED 天井燈(含現場安裝)	盞	7.00	0.00	0.00	
4.照明設備電源開關箱	座	1.00	0.00	0.00	
5.PVC 配管(AC 用管)	M	200.00	0.00	0.00	
6.照明配線(AC、接地及桿內線等)	M	200.00	0.00	0.00	
7.8 路數位錄影機(≧500 萬畫素)	台	1.00	0.00	0.00	
8.室外彩色紅外線攝影機(≧500 萬畫素)	台	6.00	0.00	0.00	
9.監控專用硬碟(≧6TB)	顆	1.00	0.00	0.00	
10.攝影主機及攝影機佈線安裝工料	式	1.00	0.00	0.00	
11.户外監視設備主機箱(含散熱設備)	式	1.00	0.00	0.00	

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

本日無施工。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

本日無材料進場及取樣試驗。

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日無施工）

（二）其他工地安全衛生督導事項：
督導廠商維護施工圍籬及工區環境整潔。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

無。

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期爲九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-10

本日天氣：上午：晴　　下午：晴　　填表日期：2026 年 10 月 26 日　週一

工程名稱	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程						
契約工期	150 天	開工日期	2026 年 10 月 17 日	累計工期	10 天	預定完工日期	2027 年 3 月 15 日
契約變更次數	-	工期展延天數	-			實際完工日期	
累計預定進度(%)		2.48%	累計實際進度(%)		3.16%	契約金額	8,638,000 元
						變更後金額	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(一)假設及整備工程					
1.施工測量及放樣	式	1.00	0.00	1.00	
2.施工臨時便道及介面破損復原	式	1.00	0.00	0.00	
3.工程告示牌，長 120x 寬 75cm	面	1.00	0.00	1.00	
4.臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)	式	1.00	0.00	1.00	
5.施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度	M	135.00	0.00	135.00	
6.既有告示牌拆除運棄	座	1.00	0.00	0.00	
7.既有鋪面拆除及運棄	M3	29.70	0.00	0.00	
(二)土建及景觀工程					
1.土方開挖及回填	M3	45.00	0.00	0.00	
2.底土夯壓及路基整理	M2	498.00	0.00	0.00	
3.新設廣場混凝土地坪(含表面粉光及鋸縫)	M2	300.00	0.00	0.00	
4.新設遊戲場混凝土地坪	M2	198.00	0.00	0.00	
5.紙模噴花地坪(止滑面處理)	M2	301.08	0.00	0.00	
6.新設碎石溝	M	59.00	0.00	0.00	
7.新設 RC 陰井及接管	式	1.00	0.00	0.00	
8.混凝土座椅(面抿石子)+頂部仿木椅板	M	15.60	0.00	0.00	
9.原有草皮復舊(含細整地及撒草籽)	式	1.00	0.00	0.00	
10.銀紋沿階草，15≦寬度＜20cm	盆	350.00	0.00	0.00	
11.細葉雪茄花，20≦高度<30cm	株	350.00	0.00	0.00	
12.PVC 塗層聚酯纖維膜材(含損耗)	M2	254.00	0.00	0.00	
13.結構用鋼材(含主結構及接合材)	T	12.00	0.00	0.00	
14.鋼構基礎(含螺栓及結構體)	處	5.00	0.00	0.00	
15.既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位	式	1.00	0.00	0.50	
16.既有地墊拆除回收(含合法清運證明)	M2	198.00	0.00	0.00	
17.新設彈性地墊(50*50*7.5cm)，含收邊顆粒	M2	198.00	0.00	0.00	
18.既有告示牌牌面貼紙汰換更新(含圖樣美編)	面	2.00	0.00	0.00	
(三)機電工程					
1.既有景觀高燈遷移	座	1.00	0.00	0.00	
2.景觀矮燈	座	3.00	0.00	0.00	
3.LED 天井燈(含現場安裝)	盞	7.00	0.00	0.00	
4.照明設備電源開關箱	座	1.00	0.00	0.00	
5.PVC 配管(AC 用管)	M	200.00	0.00	0.00	
6.照明配線(AC、接地及桿內線等)	M	200.00	0.00	0.00	
7.8 路數位錄影機(≧500 萬畫素)	台	1.00	0.00	0.00	
8.室外彩色紅外線攝影機(≧500 萬畫素)	台	6.00	0.00	0.00	
9.監控專用硬碟(≧6TB)	顆	1.00	0.00	0.00	
10.攝影主機及攝影機佈線安裝工料	式	1.00	0.00	0.00	
11.戶外監視設備主機箱(含散熱設備)	式	1.00	0.00	0.00	

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

本日無施工。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

本日無材料進場及取樣試驗。

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日無施工）

（二）其他工地安全衛生督導事項：
督導廠商維護施工圍籬及工區環境整潔。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

無。

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期爲九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-11

本日天氣：上午：晴　　下午：晴　　填表日期：2026 年 10 月 27 日　週二

工程名稱	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程						
契約工期	150 天	開工日期	2026 年 10 月 17 日	累計工期	11 天	預定完工日期	2027 年 3 月 15 日
契約變更次數	-	工期展延天數	-			實際完工日期	
累計預定進度(%)		2.73%	累計實際進度(%)		3.16%	契約金額	8,638,000 元
						變更後金額	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(一)假設及整備工程					
1.施工測量及放樣	式	1.00	0.00	1.00	
2.施工臨時便道及介面破損復原	式	1.00	0.00	0.00	
3.工程告示牌，長 120x 寬 75cm	面	1.00	0.00	1.00	
4.臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)	式	1.00	0.00	1.00	
5.施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度	M	135.00	0.00	135.00	
6.既有告示牌拆除運棄	座	1.00	0.00	0.00	
7.既有鋪面拆除及運棄	M3	29.70	0.00	0.00	
(二)土建及景觀工程					
1.土方開挖及回填	M3	45.00	0.00	0.00	
2.底土夯壓及路基整理	M2	498.00	0.00	0.00	
3.新設廣場混凝土地坪(含表面粉光及鋸縫)	M2	300.00	0.00	0.00	
4.新設遊戲場混凝土地坪	M2	198.00	0.00	0.00	
5.紙模噴花地坪(止滑面處理)	M2	301.08	0.00	0.00	
6.新設碎石溝	M	59.00	0.00	0.00	
7.新設 RC 陰井及接管	式	1.00	0.00	0.00	
8.混凝土座椅(面抿石子)+頂部仿木椅板	M	15.60	0.00	0.00	
9.原有草皮復舊(含細整地及撒草籽)	式	1.00	0.00	0.00	
10.銀紋沿階草，15≦寬度＜20cm	盆	350.00	0.00	0.00	
11.細葉雪茄花，20≦高度<30cm	株	350.00	0.00	0.00	
12.PVC 塗層聚酯纖維膜材(含損耗)	M2	254.00	0.00	0.00	
13.結構用鋼材(含主結構及接合材)	T	12.00	0.00	0.00	
14.鋼構基礎(含螺栓及結構體)	處	5.00	0.00	0.00	
15.既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位	式	1.00	0.00	0.50	
16.既有地墊拆除回收(含合法清運證明)	M2	198.00	0.00	0.00	
17.新設彈性地墊(50*50*7.5cm)，含收邊顆粒	M2	198.00	0.00	0.00	
18.既有告示牌牌面貼紙汰換更新(含圖樣美編)	面	2.00	0.00	0.00	
(三)機電工程					
1.既有景觀高燈遷移	座	1.00	0.00	0.00	
2.景觀矮燈	座	3.00	0.00	0.00	
3.LED 天井燈(含現場安裝)	盞	7.00	0.00	0.00	
4.照明設備電源開關箱	座	1.00	0.00	0.00	
5.PVC 配管(AC 用管)	M	200.00	0.00	0.00	
6.照明配線(AC、接地及桿內線等)	M	200.00	0.00	0.00	
7.8 路數位錄影機(≧500 萬畫素)	台	1.00	0.00	0.00	
8.室外彩色紅外線攝影機(≧500 萬畫素)	台	6.00	0.00	0.00	
9.監控專用硬碟(≧6TB)	顆	1.00	0.00	0.00	
10.攝影主機及攝影機佈線安裝工料	式	1.00	0.00	0.00	
11.戶外監視設備主機箱(含散熱設備)	式	1.00	0.00	0.00	

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

本日無施工。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

本日無材料進場及取樣試驗。

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日無施工）

（二）其他工地安全衛生督導事項：
督導廠商維護施工圍籬及工區環境整潔。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

廠商來函：紅工(龍潭)字第 1151027002 號－申請颱風假展延工期(1151023)。

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期爲九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-12

本日天氣：上午：晴　　下午：晴　　填表日期：2026 年 10 月 28 日　週三

工程名稱	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程						
契約工期	150 天	開工日期	2026 年 10 月 17 日	累計工期	12 天	預定完工日期	2027 年 3 月 15 日
契約變更次數	-	工期展延天數	-			實際完工日期	
累計預定進度(%)		2.98%	累計實際進度(%)		3.16%	契約金額	8,638,000 元
						變更後金額	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(一)假設及整備工程					
1.施工測量及放樣	式	1.00	0.00	1.00	
2.施工臨時便道及介面破損復原	式	1.00	0.00	0.00	
3.工程告示牌，長 120x 寬 75cm	面	1.00	0.00	1.00	
4.臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)	式	1.00	0.00	1.00	
5.施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度	M	135.00	0.00	135.00	
6.既有告示牌拆除運棄	座	1.00	0.00	0.00	
7.既有鋪面拆除及運棄	M3	29.70	0.00	0.00	
(二)土建及景觀工程					
1.土方開挖及回填	M3	45.00	0.00	0.00	
2.底土夯壓及路基整理	M2	498.00	0.00	0.00	
3.新設廣場混凝土地坪(含表面粉光及鋸縫)	M2	300.00	0.00	0.00	
4.新設遊戲場混凝土地坪	M2	198.00	0.00	0.00	
5.紙模噴花地坪(止滑面處理)	M2	301.08	0.00	0.00	
6.新設碎石溝	M	59.00	0.00	0.00	
7.新設 RC 陰井及接管	式	1.00	0.00	0.00	
8.混凝土座椅(面抿石子)+頂部仿木椅板	M	15.60	0.00	0.00	
9.原有草皮復舊(含細整地及撒草籽)	式	1.00	0.00	0.00	
10.銀紋沿階草，15≦寬度＜20cm	盆	350.00	0.00	0.00	
11.細葉雪茄花，20≦高度<30cm	株	350.00	0.00	0.00	
12.PVC 塗層聚酯纖維膜材(含損耗)	M2	254.00	0.00	0.00	
13.結構用鋼材(含主結構及接合材)	T	12.00	0.00	0.00	
14.鋼構基礎(含螺栓及結構體)	處	5.00	0.00	0.00	
15.既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位	式	1.00	0.00	0.50	
16.既有地墊拆除回收(含合法清運證明)	M2	198.00	0.00	0.00	
17.新設彈性地墊(50*50*7.5cm)，含收邊顆粒	M2	198.00	0.00	0.00	
18.既有告示牌牌面貼紙汰換更新(含圖樣美編)	面	2.00	0.00	0.00	
(三)機電工程					
1.既有景觀高燈遷移	座	1.00	0.00	0.00	
2.景觀矮燈	座	3.00	0.00	0.00	
3.LED 天井燈(含現場安裝)	盞	7.00	0.00	0.00	
4.照明設備電源開關箱	座	1.00	0.00	0.00	
5.PVC 配管(AC 用管)	M	200.00	0.00	0.00	
6.照明配線(AC、接地及桿內線等)	M	200.00	0.00	0.00	
7.8 路數位錄影機(≧500 萬畫素)	台	1.00	0.00	0.00	
8.室外彩色紅外線攝影機(≧500 萬畫素)	台	6.00	0.00	0.00	
9.監控專用硬碟(≧6TB)	顆	1.00	0.00	0.00	
10.攝影主機及攝影機佈線安裝工料	式	1.00	0.00	0.00	
11.户外監視設備主機箱(含散熱設備)	式	1.00	0.00	0.00	

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

本日無施工。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

本日無材料進場及取樣試驗。

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成（本日無施工）

（二）其他工地安全衛生督導事項：
督導廠商維護施工圍籬及工區環境整潔。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

無。

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期爲九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-13

本日天氣：上午：晴　　下午：晴　　填表日期：2026 年 10 月 29 日　週四

工程名稱	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程						
契約工期	150 天	開工日期	2026 年 10 月 17 日	累計工期	13 天	預定完工日期	2027 年 3 月 15 日
契約變更次數	-	工期展延天數	-			實際完工日期	
累計預定進度(%)		3.22%	累計實際進度(%)		5.25%	契約金額	8,638,000 元
						變更後金額	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(一)假設及整備工程					
1.施工測量及放樣	式	1.00	0.00	1.00	
2.施工臨時便道及介面破損復原	式	1.00	0.00	0.00	
3.工程告示牌，長 120x 寬 75cm	面	1.00	0.00	1.00	
4.臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)	式	1.00	0.00	1.00	
5.施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度	M	135.00	0.00	135.00	
6.既有告示牌拆除運棄	座	1.00	0.00	0.00	
7.既有鋪面拆除及運棄	M3	29.70	0.00	0.00	
(二)土建及景觀工程					
1.土方開挖及回填	M3	45.00	25.00	25.00	
2.底土夯壓及路基整理	M2	498.00	24.20	24.20	
3.新設廣場混凝土地坪(含表面粉光及鋸縫)	M2	300.00	0.00	0.00	
4.新設遊戲場混凝土地坪	M2	198.00	0.00	0.00	
5.紙模噴花地坪(止滑面處理)	M2	301.08	0.00	0.00	
6.新設碎石溝	M	59.00	0.00	0.00	
7.新設 RC 陰井及接管	式	1.00	0.00	0.00	
8.混凝土座椅(面抿石子)+頂部仿木椅板	M	15.60	0.00	0.00	
9.原有草皮復舊(含細整地及撒草籽)	式	1.00	0.00	0.00	
10.銀紋沿階草，15≦寬度＜20cm	盆	350.00	0.00	0.00	
11.細葉雪茄花，20≦高度<30cm	株	350.00	0.00	0.00	
12.PVC 塗層聚酯纖維膜材(含損耗)	M2	254.00	0.00	0.00	
13.結構用鋼材(含主結構及接合材)	T	12.00	0.00	0.00	
14.鋼構基礎(含螺栓及結構體)	處	5.00	0.00	0.00	
15.既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位	式	1.00	0.00	0.50	
16.既有地墊拆除回收(含合法清運證明)	M2	198.00	198.00	198.00	
17.新設彈性地墊(50*50*7.5cm)，含收邊顆粒	M2	198.00	0.00	0.00	
18.既有告示牌牌面貼紙汰換更新(含圖樣美編)	面	2.00	0.00	0.00	
(三)機電工程					
1.既有景觀高燈遷移	座	1.00	0.00	0.00	
2.景觀矮燈	座	3.00	0.00	0.00	
3.LED 天井燈(含現場安裝)	盞	7.00	0.00	0.00	
4.照明設備電源開關箱	座	1.00	0.00	0.00	
5.PVC 配管(AC 用管)	M	200.00	0.00	0.00	
6.照明配線(AC、接地及桿內線等)	M	200.00	0.00	0.00	
7.8 路數位錄影機(≧500 萬畫素)	台	1.00	0.00	0.00	
8.室外彩色紅外線攝影機(≧500 萬畫素)	台	6.00	0.00	0.00	
9.監控專用硬碟(≧6TB)	顆	1.00	0.00	0.00	
10.攝影主機及攝影機佈線安裝工料	式	1.00	0.00	0.00	
11.户外監視設備主機箱(含散熱設備)	式	1.00	0.00	0.00	

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。

2.本日施工項目：土方開挖及回填、底土夯壓及路基整理、既有地墊拆除回收(含合法清運證明)。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

本日無材料進場及取樣試驗。

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：
督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1.主辦機關至現場督導。
2.召開工程協調會議。

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期爲九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-14

本日天氣：上午：晴　　下午：晴　　填表日期：2026 年 10 月 30 日　週五

工程名稱	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程						
契約工期	150 天	開工日期	2026 年 10 月 17 日	累計工期	14 天	預定完工日期	2027 年 3 月 15 日
契約變更次數	-	工期展延天數	-			實際完工日期	
累計預定進度(%)		3.47%	累計實際進度(%)		5.30%	契約金額	8,638,000 元
						變更後金額	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(一)假設及整備工程					
1.施工測量及放樣	式	1.00	0.00	1.00	
2.施工臨時便道及介面破損復原	式	1.00	0.00	0.00	
3.工程告示牌，長 120x 寬 75cm	面	1.00	0.00	1.00	
4.臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)	式	1.00	0.00	1.00	
5.施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度	M	135.00	0.00	135.00	
6.既有告示牌拆除運棄	座	1.00	0.00	0.00	
7.既有鋪面拆除及運棄	M3	29.70	0.00	0.00	
(二)土建及景觀工程					
1.土方開挖及回填	M3	45.00	0.00	25.00	
2.底土夯壓及路基整理	M2	498.00	0.00	24.20	
3.新設廣場混凝土地坪(含表面粉光及鋸縫)	M2	300.00	0.00	0.00	
4.新設遊戲場混凝土地坪	M2	198.00	0.00	0.00	
5.紙模噴花地坪(止滑面處理)	M2	301.08	0.00	0.00	
6.新設碎石溝	M	59.00	0.00	0.00	
7.新設 RC 陰井及接管	式	1.00	0.00	0.00	
8.混凝土座椅(面抿石子)+頂部仿木椅板	M	15.60	0.00	0.00	
9.原有草皮復舊(含細整地及撒草籽)	式	1.00	0.00	0.00	
10.銀紋沿階草，15≦寬度＜20cm	盆	350.00	0.00	0.00	
11.細葉雪茄花，20≦高度<30cm	株	350.00	0.00	0.00	
12.PVC 塗層聚酯纖維膜材(含損耗)	M2	254.00	0.00	0.00	
13.結構用鋼材(含主結構及接合材)	T	12.00	0.00	0.00	
14.鋼構基礎(含螺栓及結構體)	處	5.00	0.05	0.05	
15.既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位	式	1.00	0.00	0.50	
16.既有地墊拆除回收(含合法清運證明)	M2	198.00	0.00	198.00	
17.新設彈性地墊(50*50*7.5cm)，含收邊顆粒	M2	198.00	0.00	0.00	
18.既有告示牌牌面貼紙汰換更新(含圖樣美編)	面	2.00	0.00	0.00	
(三)機電工程					
1.既有景觀高燈遷移	座	1.00	0.00	0.00	
2.景觀矮燈	座	3.00	0.00	0.00	
3.LED 天井燈(含現場安裝)	盞	7.00	0.00	0.00	
4.照明設備電源開關箱	座	1.00	0.00	0.00	
5.PVC 配管(AC 用管)	M	200.00	0.00	0.00	
6.照明配線(AC、接地及桿內線等)	M	200.00	0.00	0.00	
7.8 路數位錄影機(≧500 萬畫素)	台	1.00	0.00	0.00	
8.室外彩色紅外線攝影機(≧500 萬畫素)	台	6.00	0.00	0.00	
9.監控專用硬碟(≧6TB)	顆	1.00	0.00	0.00	
10.攝影主機及攝影機佈線安裝工料	式	1.00	0.00	0.00	
11.户外監視設備主機箱(含散熱設備)	式	1.00	0.00	0.00	

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。

2.本日施工項目：鋼構基礎(含螺栓及結構體)。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

本日無材料進場及取樣試驗。

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：
督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

無。

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期爲九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

晨星工程技術顧問有限公司

公共工程監造報表

表報編號：GD-15

本日天氣：上午：晴　　下午：晴　　填表日期：2026 年 10 月 31 日　週六

工程名稱	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程						
契約工期	150 天	開工日期	2026 年 10 月 17 日	累計工期	15 天	預定完工日期	2027 年 3 月 15 日
契約變更次數	-	工期展延天數	-			實際完工日期	
累計預定進度(%)		3.72%	累計實際進度(%)		5.89%	契約金額	8,638,000 元
						變更後金額	

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(一)假設及整備工程					
1.施工測量及放樣	式	1.00	0.00	1.00	
2.施工臨時便道及介面破損復原	式	1.00	0.00	0.00	
3.工程告示牌，長 120x 寬 75cm	面	1.00	0.00	1.00	
4.臨時交維設施(交通錐、乙種圍籬等)	式	1.00	0.00	1.00	
5.施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度	M	135.00	0.00	135.00	
6.既有告示牌拆除運棄	座	1.00	0.00	0.00	
7.既有鋪面拆除及運棄	M3	29.70	0.00	0.00	
(二)土建及景觀工程					
1.土方開挖及回填	M3	45.00	0.00	25.00	
2.底土夯壓及路基整理	M2	498.00	0.00	24.20	
3.新設廣場混凝土地坪(含表面粉光及鋸縫)	M2	300.00	0.00	0.00	
4.新設遊戲場混凝土地坪	M2	198.00	0.00	0.00	
5.紙模噴花地坪(止滑面處理)	M2	301.08	0.00	0.00	
6.新設碎石溝	M	59.00	0.00	0.00	
7.新設 RC 陰井及接管	式	1.00	0.00	0.00	
8.混凝土座椅(面抿石子)+頂部仿木椅板	M	15.60	0.00	0.00	
9.原有草皮復舊(含細整地及撒草籽)	式	1.00	0.00	0.00	
10.銀紋沿階草，15≦寬度＜20cm	盆	350.00	0.00	0.00	
11.細葉雪茄花，20≦高度<30cm	株	350.00	0.00	0.00	
12.PVC 塗層聚酯纖維膜材(含損耗)	M2	254.00	0.00	0.00	
13.結構用鋼材(含主結構及接合材)	T	12.00	0.00	0.00	
14.鋼構基礎(含螺栓及結構體)	處	5.00	0.68	0.73	
15.既有遊具體健臨時拆除、施工中保護及復舊定位	式	1.00	0.00	0.50	
16.既有地墊拆除回收(含合法清運證明)	M2	198.00	0.00	198.00	
17.新設彈性地墊(50*50*7.5cm)，含收邊顆粒	M2	198.00	0.00	0.00	
18.既有告示牌牌面貼紙汰換更新(含圖樣美編)	面	2.00	0.00	0.00	
(三)機電工程					
1.既有景觀高燈遷移	座	1.00	0.00	0.00	
2.景觀矮燈	座	3.00	0.00	0.00	
3.LED 天井燈(含現場安裝)	盞	7.00	0.00	0.00	
4.照明設備電源開關箱	座	1.00	0.00	0.00	
5.PVC 配管(AC 用管)	M	200.00	0.00	0.00	
6.照明配線(AC、接地及桿內線等)	M	200.00	0.00	0.00	
7.8 路數位錄影機(≧500 萬畫素)	台	1.00	0.00	0.00	
8.室外彩色紅外線攝影機(≧500 萬畫素)	台	6.00	0.00	0.00	
9.監控專用硬碟(≧6TB)	顆	1.00	0.00	0.00	
10.攝影主機及攝影機佈線安裝工料	式	1.00	0.00	0.00	
11.戶外監視設備主機箱(含散熱設備)	式	1.00	0.00	0.00	

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

1.監督廠商依設計圖說及核定施工計畫施工，本日施工項目經現場查核尚符規定。

2.本日施工項目：鋼構基礎(含螺栓及結構體)。

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

本日無材料進場及取樣試驗。

四、督導工地職業安全衛生事項：

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：
督導廠商落實勤前教育、人員個人防護具配戴、施工圍籬及工區環境整潔維護。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

無。

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期爲九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。